

Kd	Tryb zadania	Nazwa zadania	Czas trwania	Rozpoczęcie	Zakończenie
1		RAP Zadanie 2B.1/1 - Obiekt Nysa Kłodzka (Międzyzlesie, Długopole-Zdroj, Bystrzyca Kłodzka, Kłodzko)	668 dn	czw, 08.10.20	pon, 01.05.23
2		Identyfikacja nieruchomości niezbędnych do realizacji projektu	124 dn	pon, 04.01.21	czw, 24.06.21
3		Badania socjoeconomiczne	37 dn	czw, 01.07.21	pią, 20.08.21
4		Opracowanie studium socjoeconomicznego	12 dn	pon, 23.08.21	wto, 07.09.21
5		Przygotowanie PPN	432 dn	czw, 08.10.20	pią, 03.06.22
6		Przekazanie do Klienta	1 dzień	pią, 03.06.22	pią, 03.06.22
7		Analizy Klienta i aktualizacje	33 dn	pią, 03.06.22	wto, 19.07.22
8		Przekazanie do BKP	1 dzień	pon, 25.07.22	pon, 25.07.22
9		Analizy BKP i aktualizacje	5 dn	pon, 25.07.22	pią, 29.07.22
10		Przekazanie do Banku Światowego na potrzeby upublicznienia PPN	8 dn	pią, 29.07.22	wto, 09.08.22
11		Upublicznienie PPN i konsultacje społeczne	25 dn	pią, 16.09.22	czw, 20.10.22
12		Przygotowanie PPN uwzględniającego wnioski z konsultacji społecznych	5 dn	czw, 20.10.22	śro, 26.10.22
13		Uzyskanie 'NO' Banku Światowego dla PPN	6 dn	śro, 26.10.22	śro, 02.11.22
14		Uzyskanie PNRI	26 dn	wto, 29.11.22	wto, 03.01.23
15		Ustalenie wysokości odszkodowania	23 dn	śro, 18.01.23	pią, 17.02.23
16		Wypłata odszkodowania	23 dn	pią, 17.02.23	wto, 21.03.23
17		Przekazanie dostępu do nieruchomości (na podstawie PNRI i klauzuli 8.3)	14 dn	pią, 31.03.23	pią, 14.04.23